

ফরম নং-৫

প্রকল্প (এফসি- ১) সমাপনী প্রতিবেদন

[আবশ্যিকভাবে বাংলা নিকস ফন্টে পূরণ করে দাখিল করতে হবে]

(প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রদান করতে হবে) বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদিঃ

ক. প্রকল্পের নাম	:	ক্লিন ওয়াটার এন্ড ফাউন্টেইন প্রজেক্ট।
খ. প্রকল্পের মোট মেয়াদকাল	:	০১/০৮/২৫ খ্রিঃ থেকে ৩১/১২/২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত (মোট ০৫ মাস)
গ. ব্যুরোর অনুমোদনের নম্বর ও তারিখ	:	০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬২.৬৯.০৮৫.২৫-৭৩৬ তারিখ- ১৯/০৮/২০২৫ খ্রিঃ
ঘ. অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (বছর ভিত্তিক)	:	৬,০৯,৫৩০ টাকা
ঙ. প্রতিবেদনকালে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	:	৬,০৯,৫৩০ টাকা
চ. প্রতিবেদনকাল (প্রকল্প বর্ষ)	:	এফ সি ১
ছ. প্রকল্পের বিবেচ্য সময়ে অর্জনের শতকরা হার	:	৯৮.২৬%
জ. প্রতিবেদনকালে বাস্তবায়িত এলাকা	:	

জেলা	সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/থানা/পৌরসভা	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড
শেরপুর	শ্রীবরদী	ততিহাটি, গোসাইপুর

প্রকল্পের খাতভিত্তিক বিবরণী

ক্রঃ নং	এনেঞ্জার সি এর খাত	খাত ওয়ারী বাজেট	কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রম ওয়ারী বিভাজিত বাজেট	কার্যক্রম ভিত্তিক অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রম ভিত্তিক প্রকৃত ব্যয়	খাতওয়ারী মোট প্রকৃত ব্যয়	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত পুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
								বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	অগভীর নলকূপ স্থাপন	২,৭৯,৪৩০ টাকা	১৪ টি	১৯৯৬০ টাকা	১৪ টি	২,৭৯,৪৩০ টাকা	২,৭৯,৪৩০ টাকা	১৪ টি	২,৭৯,৪৩০ টাকা	শতভাগ বাস্তবায়িত
০২	অজুখানা নির্মাণ	২,৬০,৫০০ টাকা	২ টি	১,৩০,২৫০ টাকা	২ টি	২,৬০,৫০০ টাকা	২,৬০,৫০০ টাকা	২ টি	২,৬০,৫০০ টাকা	শতভাগ বাস্তবায়িত
০৩	প্রশাসনিক ব্যয়	৬৯,৬০০ টাকা	প্রশাসনিক বিভিন্ন ব্যয়	৬৯,৬০০ টাকা	৮৪.৮৩%	৬৯,৬০০ টাকা	৫৯,০৪৫ টাকা	৮৪.৮৩%	৫৯,০৪৫ টাকা	প্রশাসনিক খাতে দাতা সংস্থা কর্তৃক ১০,০৪৫ টাকা কম প্রাপ্তি

রিপোর্ট প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও সিল

এনজিও প্রধানের স্বাক্ষর ও সিল


Md. Romjan
Treasurer
Bangali Foundation


Mohammad Arif Howlader
Executive Director
Bangali Foundation